

Pitalito, 18 de Agosto de 2026

INFORME DE VISITA TECNICA SOBRE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCIÓN TERMINAL AEROPUERTO CONTADOR

Luego de reunión con los delegados del consorcio AEROHUILA GE 2452 e interventoría en el marco de la visita de seguimiento a la ejecución de obra del CONTRATO 23001152 H4 DE 2023, CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL, SECCION DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA como parte del seguimiento realizado por la veeduría para el control y vigilancia consagrada en la Ley 850 de 2003; Nos permitimos expresar a la comunidad los avances de obra sustentados en los informes de interventoría para la correspondiente visita a obra, en el cual destacan los siguientes elementos:

Se identifico que una vez realizada la prórroga por parte de la Aerocivil mediante Modificadorio No. 04 del contrato de obra número 23001152 – H4 del 2023, mediante el cual se proroga el contrato de interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA y prorrogado el plazo de ejecución del contrato de obra hasta el 30 de noviembre del 2026 sin adición de recursos, se han retomado la ejecución de la obra de manera satisfactoria.

Se identifico que, aunque se presentaron retrasos en la ejecución por la suspensión temporal No. 1 por un término de veintidós (22) días calendarios contados a partir del veintiocho (28) de abril de 2026 y hasta el (19) de mayo de 2026, Una vez aprobado el Modificadorio No. 04 del contrato de obra número 23001152 – H4 del 2023, y prorrogado el plazo de ejecución del contrato de obra hasta el 30 de noviembre del 2026 sin adición de recursos la obra se encuentra en pleno desarrollo.

En estas condiciones y una vez reactivadas las labores de seguimiento de la veeduría, se coordinó la visita respectiva con la interventoría y empresa contratista para la visita de campo e inspección en la cual recibe informe con los siguientes datos:

Avance de obra según informe al 14 de Agosto de 2026: 79.95%

Email: comitécivicosurveeduría@gmail.com

Celular: 3175386775 - 3188482851 – 3106607221

Dirección de Notificación: Av. 3 No. 11 Sur 2- 47

Pitalito – Huila

Así mismo se evidencia durante la visita a la obra se encuentran laborando un grupo de 32 personas que integran el equipo de personal profesional de obra, interventoría y profesionales especialistas, y un grupo de 42 personas que integran el equipo de personal operativo para un total de 74 funcionarios acompañando y laborando en la ejecución de la obra.

A la socialización del informe la empresa contratista e interventoría mencionan que se tiene programado por parte del contratista de obra iniciar pronto la intervención de muros livianos divisorios, la terminación de muros divisorios en mampostería, cielo rasos, enchapes, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubiertas, instalación de fachada, terminación de pavimento de los parqueaderos y accesos viales, terminación de la instalación y puesta en operación de la PTAR y PTAP del proyecto, terminación y puesta en operación de la subestación eléctrica, así como la intervención de la cuadrilla de jardinería, entre otras actividades de remate de obra.

Asimismo se recibe al informe por parte de la empresa contratista e interventoría, que se están realizando mesas técnicas de revisión entre contratista de obra, interventoría y supervisión de la AEROCIVIL para determinar si se requieren obras adicionales como la optimización de un sistema biométrico, señalética y guías piso táctiles para mejorar la circulación reducida del proyecto, así como la posible construcción del SEI (Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios), que aunque tienen un valor adicional, actualmente no comprometerían la terminación de las obras actuales determinadas en el alcance del contrato.

Por parte de esta veeduría se prevé próxima visita el 15 día Septiembre de 2026, en marco de los procesos de articulación, seguimiento de trabajos por parte de contratistas e interventoría, como informes de obra que permitan un seguimiento y ejecución en las calidades establecidas en marco del CONTRATO 23001152 H4 DE 2023 y el desarrollo de un proyecto a feliz término en las calidades y proyección que requiere la región sur colombiana.

Email: comitécivicosurveeduría@gmail.com

Celular: 3175386775 - 3188482851 – 3106607221

Dirección de Notificación: Av. 3 No. 11 Sur 2- 47

Pitalito – Huila